



MILANO

CENTRO SPORTIVO
XXV APRILE

PROGETTO

REALIZZAZIONE DI UNA
PISTA COPERTA CON
TRIBUNA

PROGETTO ESECUTIVO



SHESA

ARCHITETTURA - DESIGN - MULTIMEDIA

Arch. Hernando Suarez, Arch. Stefano Suarez
Arch. Eloy Suarez, Arch. Andrea Sili Scavalli

TITOLO

CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI

DATA

SCALA

REVISIONE

29-07-2011

TAVOLA

MAE-1-1804

ALLEGATO "A"

Comune di Milano
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Centro Sportivo XXv aprile - Progetto di riqualificazione impianto, secondo lotto - pistino coperto, nuova guardiola e impianto di illuminazione pista di atletica.

COMMITTENTE: Milanosport

CANTIERE: via Cimabue,24, Milano (MI)

milano, 03/11/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Suarez Hernando)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dott. Caporali Raphael Lorenzo)

Architetto Suarez Hernando
Via Margutta 51a
00187 roma (rm)
Tel.: 06 32111833 - Fax: 06 32646314
E-Mail: info@shesa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Centro Sportivo XXv aprile - Progetto di riqualificazione impianto, secondo lotto - pistino coperto, nuova guardiola e impianto di illuminazione pista di atletica.

- Pag. 1

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	4	4
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	E	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	4
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	3	3
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2
Tracciamento dell'asse di scavo	1	E	7	9
Scavo di splateamento	1	E	3	3
Scavo a sezione obbligata	1	E	6	8
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	3	3
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	5	7
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	5	5
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	21	29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	20	26
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	40	57
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	1	E	20	29
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	30	43
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	28	41
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	15	21
Realizzazione di murature esterne	1	E	20	29
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	42	61
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	28	39
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	1	E	31	44
Posa di serramenti esterni	1	E	23	34
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	10	15
Posa di pavimenti per interni	1	E	42	60
Realizzazione di divisori interni	1	E	12	16
Posa di rivestimenti interni	1	E	22	30
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	28	43
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)	1	E	26	38
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	1	E	23	35
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	34	49
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	33	46
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	1	E	23	31
Realizzazione di impianto solare termico	1	E	25	33
Posa di pali per torri faro pista di atletica esterna	1	E	10	12
Montaggio di apparecchi illuminanti per illuminazione pista di atletica	1	E	10	12
recinzione pista di atletica	1	E	25	33

smobilizzo cantiere	1	E	5	5
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>				

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3	
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	3 g	Z1	3									
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4 g	Z1	4									
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee	3 g	Z1	3									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	Z1	4									
Realizzazione della viabilità del cantiere	3 g	Z1	3									
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g	Z1	2									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	Z1	2									
Tracciamento dell'asse di scavo	7 g					Z1	7					
Scavo di splateamento	3 g				Z1	3						
Scavo a sezione obbligatoria	6 g				Z1	6						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	3 g					Z1	3					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5 g					Z1	5					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g						Z1	5				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	21 g					Z1	21					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	20 g					Z1	20					
Montaggio di strutture verticali in acciaio	40 g						Z1	40				
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	20 g									Z1	20	
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	30 g								Z1	30		
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	28 g									Z1	28	
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	15 g									Z1		
Realizzazione di murature esterne	20 g									Z1	20	
Impermeabilizzazione di coperture	42 g											
Formazione di massetto per pavimenti interni	28 g									Z1	28	
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	31 g											
Posa di serramenti esterni	23 g											
Formazione intonaci interni (tradizionali)	10 g											
Posa di pavimenti per interni	42 g											
Realizzazione di divisori interni	12 g											
Posa di rivestimenti interni	22 g											
Tinteggiatura di superfici interne	28 g											
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto ter	26 g											
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	23 g											

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3	
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
Realizzazione di impianto elettrico interno	34 g											
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	33 g											
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	23 g											
Realizzazione di impianto solare termico	25 g											
Posa di pali per torri faro pista di atletica esterna	10 g											
Montaggio di apparecchi illuminanti per illuminazione pista di atletica	10 g											
recinzione pista di atletica	25 g											
smobilizzo cantiere	5 g											
LEGENDA Zona:												
Z1 = ZONA UNICA												



